



Die 10 Schritte zum Bau der PV - Anlage - Bodelschwingschule

1. Dachprüfung, Planung (Nov. 2018 - Jan. 2019) Vertrag zur Dachnutzung (Jan. 2019 - Nov. 2019)

2. Baustelle einrichten (Nov. 2019)



3. Gestelle anliefern unter Mithilfe der Schüler auf das Dach schaffen.



4. Untergestelle bauen und 1,5 Tonnen Ballaststeine verteilen.



5. 96 Module unter Mithilfe der Schüler transportieren



Einweisung vom Solateur



7. „ Schrauben „



8. Windabweiser montieren



9. Glückliche „ Schrauber „



10. Strings verbinden, Kabelsicherung
Wechselgleichrichter verbinden,
Anlage mit Stromnetz verbinden.

Anschluss an das Netz 7.1.2020



Einweisung vom Solateur